

**Protokół**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 16 lutego 2022 r.**  
**oraz 3 marca 2022 r.**

**Pkt 1**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** o godz. 07.30 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:

Jan Krotoszyński, Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego,  
Agnieszka Kasprzak, Samodzielny referent w Biurze Rady.

**Pkt 2**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozliczenie rzeczowe i finansowe budowy III etapu obwodnicy Wrześni.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

**Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.**

### **Pkt 3**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelańgiewicz** poprosił Pana **Jan Krotoszyńskiego Naczelnika Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego** o przedstawienie inwestycji związanej z budową III etapu obwodnicy Wrześni.

**Jan Krotoszyński Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego** przedstawił listę wykonawców wraz z wartością powykonawczą inwestycji (załącznik nr 3).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji księgowej łączna wartość budowy III etapu obwodnicy wynosiła **23.138,436,54 zł.**

Budowa III etapu składała się z dwóch części. Szczegółowej kontroli poddano realizację przez poniższych wykonawców poszczególnych części budowy:

#### Konsorcjum firm

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych S. A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

Umowa nr WIK.ZP.272.10.18.2020 z dnia 4.02.2020 r., 4 aneksy do umowy

Wartość umowy: 15.521.917,07 zł

Wartość powykonawcza: 15.592.851,66 zł

Termin wykonania umowy: 29.01.2021 r.

W I etapie wystawiono 9 faktur przez wykonawcę na kwotę **15.592.851,66 zł**

1. FV nr 4/2021 z dnia 15.03.2021 r. na kwotę	<b>3.532.313,51 zł</b>	F21/0916
2. FV nr 173/2020 z dnia 22.12.2020 r. na kwotę	<b>564.639,26 zł</b>	F20/6404
3. FV nr 138/2020 z dnia 16.11.2020 r. na kwotę	<b>1.059.852,70 zł</b>	F20/5760
4. FV nr 128/2020 z dnia 12.10.2020 r. na kwotę	<b>3.136.809,52 zł</b>	F 20/4741
5. FV nr 95/2020 z dnia 03.08.2020 r. na kwotę	<b>1.279.053,91 zł</b>	F20/3869
6. FV nr 71/2020 z dnia 07.07.2020 r. na kwotę	<b>2.707.569,22 zł</b>	F20/3253
7. FV nr 54/2020 z dnia 04.06.2020 r. na kwotę	<b>1.930.095,25 zł</b>	F20/2375
8. FV nr 34/2020 z dnia 05.05.2020 r. na kwotę	<b>768.580,08 zł</b>	F20/2035
9. FV nr 15/2020 z dnia 09.04.2020 r. na kwotę	<b>613.938,21 zł</b>	F20/1764

Konsorcjum firm

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych S. A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

Umowa nr WIK.ZP.272.10.19.2020 z dnia 4.02.2020 r., 4 aneksy do umowy

Wartość umowy: 7.046.670,44 zł

Wartość powykonawcza: 7.042.484,09 zł

Termin wykonania umowy: 29.01.2021 r.

Budowa obwodnicy Wrześni składała się z dwóch etapów:

W II etapie wystawiono 8 faktur przez wykonawcę na kwotę 7.042.484,09 zł

1. FV nr 16/2020 z dnia 09.04.2020 r. na kwotę **65.925,52 zł** F20/1765
2. FV nr 55/2020 z dnia 04.06.2020 r. na kwotę **441.464,38 zł** F20/2376
3. FV nr 72/2020 z dnia 07.07.2020 r. na kwotę **334.427,95 zł** F20/3248
4. FV nr 96/2020 z dnia 03.08.2020 r. na kwotę **142.311,68 zł** F20/3868
5. FV nr 127/2020 z dnia 12.10.2020 r. na kwotę **894.972,18 zł** F20/4740
6. FV nr 139/2020 z dnia 16.11.2020 r. na kwotę **1.643.524,24 zł** F20/6076
7. FV nr 174/2020 z dnia 22.12.2020 r. na kwotę **986.557,56 zł** F20/6343
8. FV nr 5/2021 z dnia 15.03.2021 r. na kwotę **2.533.300,58 zł** F21/0915

#### **Pkt 4**

**Komisja Rewizyjna** po przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 5**

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelańgiewicz** o godz. 9:30 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

**Przewodniczący**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**/-/radny Maciej Szelańgiewicz**

**Zastępca Komisji Rewizyjnej**  
**/-/radny Radosław Garbarek**

**członek Komisji Rewizyjnej**  
**/-/radny Bogumił Kwiatkowski**

**Protokolant**  
**/-/Agnieszka Kasprzak**