

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**DROGI GMINNEJ Nr 100929L
ul. Sportowa w m. PISZCZAC
km 0+000 ÷ 0+689**

BRANŻA DROGOWA

Inwestor : **Urząd Gminy Piszczac
21-530 Piszczac
ul. Włodawska 8**

Opracowała : **inż.. Halina Grzeszczyk**
upr. Nr LUB/0060/PWOK/05

Lublin, wrzesień 2009 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Przedsięwzięcie budowy drogi obejmuje następujący zakres:

- Wycinkę drzew przydrożnych
- Budowę drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- Warstwę wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa,
- Budowę przepustów drogowych rurowych pod drogą i zjazdami,
- Umocnienie skarp i nasypów płytami ażurowymi, dna korytkami drogowymi,
- Obsianie skarp i nasypów trawą.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

Istniejąca droga gruntowa.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym odcinku drogi występuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli telefonicznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci eNN

Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przy wykonywaniu tych robót należy dostosować się do warunków wydanych przez właścicieli kolidujących mediów i opinii ZUDP.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas:

- budowy włączenia do drogi powiatowej, ze względu na ruch pojazdów,
- budowy przepustów drogowych,
- podczas pracy wykonywanej ze sprzętem ciężkim,
- w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi,
- wykonywania wykopów przy istniejącej drodze.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 - Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkich pracowników należy przeszkolić z zakresu wykonywania robót na każdym stanowisku
 - z miejsca zagrożenia należy natychmiast usunąć wszystkich pracowników , usunąć zagrożenie i sprawdzić prawidłowość wykonania.
- b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożenia .
 - Wszystkich pracowników należy wyposażyć : w hełmy, buty z metalowymi noskami, kombinezony robocze, rękawice robocze , pasy i liny zabezpieczające , tampony przeciw kurzowe i okulary.
- c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
 - Pracami budowlanymi przez cały czas ich trwania będzie osobiście kierował kierownik budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do budowy drogi należy przygotować zaplecze gospodarczo - higieniczne dla kierownictwa budowy i robotników.

- Kontener kierownika budowy wyposażony w instalacje wod.-kan. i zasilony w energię elektryczną
- Magazyn budowy - wiata stalowa obudowana blachą
- Punkt poboru wody do celów budowy

Kierownictwo budowy będzie wyposażone:

- w apteczkę pierwszej pomocy
- łączność telefoniczną ze służbą zdrowia i strażą pożarną
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne