

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
z dnia 19 maja 2010r.

W zebraniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Ponadto w zebraniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Patkowski , Wójt Gminy p. Ireneusz Demianiuk, Skarbnik Gminy p. Teresa Maksymiuk, p. Jan Jabłoński.

Przewodniczący Komisji radny Grzegorz Domański otworzył zebranie witając wszystkich przybyłych. Poinformował, iż tematem spotkania są problemy jakie pojawiły się przy budowie wodociągu w m. Wólka Komarowska.

Wójt Gminy - przy realizacji budowy wodociągu pojawiły się problemy :

- ujęcie wody - nie było zaplanowanej elektroniki tylko sterowanie ręczne jeżeli chcemy automaty to w grę wchodzi koszty zarówno dokumentacji jak i wykonania – ok. 40 tys. zł.
- 1 etap wodociągu rozpoczyna się od posesji p. Koroluka , pozostają przy tej drodze 3 posesje z których 2 chcą się podłączyć, najprawdopodobniej projektant postawił kreskę na mapie przy posesji p. Koroluka i tak zostało ujęte , jeżeli podejmiemy decyzję o ich podłączeniu to koszt ok. 40 tys. zł. gdyż jest to ok. 400 m sieci głównej.

Musimy w tych 2 kwestiach podjąć decyzję stąd to nasze spotkanie.

Pan Jan Jabłoński – przedstawił jak wygląda sieć wodociągowa na mapie. Dokumentacja na ujęcie wody i wodociąg była zrobiona 8 lat temu a projekt jest realizowany w tej chwili, w nowym projekcie doszedł aparat prądotwórczy i wykonawca zamawia zbiorniki – są z automatyką i stąd ta propozycja. Osobiście w zawią elektronikę bym nie wchodził , zawsze można to rozbudować. Uważam, że należy zrobić to co potrzeba ale nie aż takim kosztem.

Komisja zdecydowała by zrezygnować z automatyki – zastosować wersję uproszczoną.

Pan Jan Jabłoński – proponuję przedłużyć ten wodociąg , finansowanie jest i tak na 50% więc dołożylibyśmy 20 tys.zł. ale dla tych ludzi wykonanie tego wodociągu będzie miało istotne znaczenie.

Przewodniczący Rady Gminy - na dzień dzisiejszy musielibyśmy wydać kwotę 40 tys. zł.

Pan Jan Jabłoński – proponowałbym, zrobić to przedłużenie a rozliczyć je w II etapie – byłoby to zobowiązanie na 2011 rok.

Skarbnik Gminy – może udałoby się zapłacić to w roku bieżącym ale trochę później.

Pan Janusz Mazuruk – uważam, że należałoby zapłacić w roku bieżącym gdyż jest koniec kadencji i należałoby nie zostawiać zobowiązań.

Przewodniczący Komisji - ilość przyłączy ?

Pan Jan Jabłoński – co do przyłączy – jest rezygnacja z 4 przyłączy natomiast dodatkowych chcę 6 – najgorsza sprawa to posesje Zajaków – tam trzeba wybudować ok. 400 m nitki wodociągowej.

Wójt Gminy – trudno jest jednak traktować kogoś przez pryzmat odległości – sami zapłacą za mapę i projektanta.

Pan Jan Jabłoński – mapki i projektant to nie są duże koszty, uważam, że możemy z tego zrezygnować. Koszt sieci ok. 100 zł. za 1 m tutaj będzie ok. 70 zł. za 1 m bieżący.

Przewodniczący Komisji – może te przyłącza udałoby się przełożyć na 2 etap?

Po dyskusji Komisja zdecydowała by przy modernizacji hydroforni zastosować wersję uproszczoną - 4 za.

Wydłużyć sieć wodociągową do p. Igleńca, zakończyć hydrantem i koszt pokryć ze środków Gminy – 3 za, 1 wstrzymał się od głosu.

Wykonać ilość przyłączy zgodnie z projektem – 47 sztuk, ze względów ekonomicznych 2 przyłącza odłożyć w czasie do 2 etapu – do całkowitego rozliczenia – 3 za, 1 wstrzymał się od głosu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

Wiesława Troć

Grzegorz Domański