

## Załącznik Nr 4

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	<p><b>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych:</b></p> <p>1.Modernizacja dróg: Smrock na długości 570 mb, Pomaski Wielkie na długości 900mb Przetarg rozstrzygnięty na 78.453,09 zł. Nawierzchnia tej droga wymaga łatania dziur, zamiatania co dodatkowo szacuje się na kwotę około 20.000,00 zł</p> <p>2. Przygotowanie pod nawierzchnię asfaltową dróg w Zakliczewie na długości 3.715 mb kosztorys do przetargu opiewa na kwotę 185.227,55 zł</p> <p>3.Opłata modernizację drogi na Osiedlu Bazar 151.488,28 zł.</p>	740.000,00	151.488,28	20,47
2.	<i>Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej</i>	150.000,00	115.700,00	77,13
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków. Finansowane w 85 % z Grantu 8.3 pod nazwą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1.253.894,05	743.760,12	59,31
4.	<i>Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków. Opłata ostatnich faktur</i>	400.000,00	372.425,39	93,10
5..	<i>Oczyszczalnia ścieków Projekt koncepcji gospodarki wodno-ściekowej</i>	30.000,00	-	-
6.	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	310.000,00	304.069,86	98,08
7.	<i>Wymiana pokryć dachowych na świetlicach</i>	100.000,00	16.433,00	16,40
8.	<i>Zakupy z programu „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Szelków”</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
9	<b>Razem realizacja inwestycji przez Gminę w I półroczu 2014r.</b>	<b>2.987.894,05</b>	<b>1.707.876,65</b>	<b>57,16</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Alicja Malinowska

WÓJT

  
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann