

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I-SZE PÓŁROCZE ROKU 2010

Lat: nr 1

Lp.	Nazwa inwestycji	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania na dzień 30.06.2010	Nakłady poniesione od początku realiz. do dnia 30.06.2010	Nakłady planowane na 2010r.	Nakłady poniesione w I-półroczu roku 2010 r.	Inne informacje	
								4
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę			85 400,00	1 332,90	Zadanie objęte WPI	
a)	40002	Wodociągowanie wsi - zadanie ujęte w WPI w tym: Budowa sieci wodociągowej Ziębice - Kalinowice Górne	2009-2011	6 750 000,00	-	2 814 600,00	realizacja prac budowlanych planowana od września - etap I-A etap I-B planowany w przetargu dodatkowym we wrześniu br. z realizacją od października 2010 do maja 2011 r.	
b)	40002	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice Dolne i Górne - Wigancice, Bożnowice, Nowina, Jasienica	2009 - 2010	269 300,00	176 900,00	85 400,00	741,88 zakonczone prace nad dokumentacją projektową wodociągu Ziębice - Kalinowice Górne - etap -I	Trwają prace projektowe na wykonanie projektu dla II i III - etapu
2	600	Transport i łączność	2008-2010	3 417 000,00	143 000,00	1 660 000,00	366,00	
a)	60016	Budowa nawierzchni drogowej w Pomianowie Dolnym - Golina	2007-2010	573 000,00	143 000,00	860 000,00		Prace drogowe są w trakcie realizacji. termin zakończenia zgodnie z umową 30.09.2010 r.
b)	60016	budowa drogi w m. Służejów	2010-2011	344 000,00		300 000,00	366,00	złożono wnioski o zgłoszenie robót do Starostwa Powiat. oraz Doln. Urzędu Wojew. Przewidywany termin rozpoczęcia robót m-cu paźdź.br. koniec robót maj 2011
c)	60053	budowa sieci internetowej E-Vita	2009-2010	2 500 000,00		500 000,00		zadanie budżetowe Wydziału Ogólnego
3	710	Działalność usługowa	1998-2007	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Zadanie objęte WPI
	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach.	2010 - 2011	50 000,00		50 000,00		zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu i infrastruktury z terminem wykonania 30.09.2010 r.
4	750	Administracja publiczna	2010	40 000,00		40 000,00	17 062,82	Zadanie objęte WPI
	75023	Remont Ratusza w Ziębicach					17 062,82	Zakup materiałów elektrycznych i malarskich drobne prace zlecane
	754	Straż Miejska		80 000,00	0		0	naprawa posadzek balkonu i tarasu wieży
	75416	Monitoring Rynku w Ziębicach	2010-2011	80 000,00		80 000,00		trwają uzgodnienia do technicznych i organizacyjnych założeń projektowych
	900			0,00			18 982,90	Zadanie budżetowe Straży Miejskiej
6	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	2005 - 2011	150 000,00	0,00	150 000,00	18 982,90	
a)	90015	Uzupełnienie punktów świetlnych na drogach. opracowanie dokumentacji projektowej	2008-2010	50 000,00		50 000,00		Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej na roboty planowane do wyk. w 2011 r.. Termin wykonania dokumentacji do 15.12.2010 r.
b)		montaż punktów świetlnych		100 000,00		100 000,00	771,9	Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu ograniczonym do dn. 15.09.br.Zakończenie zadania planowane jest na dzień 10.11.2010 r.
	90002	System gospodarki odpadami Śleza - Olawa	2008 - 2010	354 000,00		354 000,00	18 211,00	Kwartalne opłacanie składek członkowskich
7	900	Gospodarka Mieszkańcowa		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
	90001	Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Przemysłowej 39 w Ziębicach	2009-2010	100 000,00		100 000,00		- W budżecie przewidziano 100 000 zł na wykonanie kanalizacji. Szacunkowy koszt wykonania projektu i robót wyniesie 300 tys. zł. W związku z tym w roku bieżącym zostanie opracowana tylko dokumentacja projektowa
8	921	Świetlice wiejskie		15000		545 000,00	2583,79	

92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	2009-2011	561 190,00	15 000,00	545 000,00	2 583,79	Uzgodzono przetarg na wyłonienie wykonawcy, planowany termin zawarcia umowy 10 września 2010 r. Koniec prac w maju 2011 r. Kwotę 2 583,79 wydatkowano na opłaty dla Zakł. Energet.
9	Kultura i sport			1 585,05		1 585,05	
92601	Budowa Boiska - ORLIK 2012"	2010	1 890 000,00	1 585,05	1 890 000,00	1 585,05	Kwota 1 585,05 została wydatkowana na usługi geodezyjne
a)	Budowa Centrum Sportowego w Ziębicach	2009-2012	200 000		200 000,00		Opracowanie dok. projekt. nastąpi po oprac. miejscowego planu ZP.
b)	Budowa boiska do gier małych w Niedźwiedniku.	2010	30 000,00		30 000,00		Zawarcie umowy w lipcu. Termin zakończenia w m-cu wrześniu 2010 r.
c)							
OGÓLEM:			3 547 000,00	159 585,05	2 340 400,00	41 913,46	

wykonai: podinspektor Kazimierz Kluska

Z up. DUBINIUSZA
inż. Maciej Gorecki
 Nauczelnik Wydziału Budownictwa
 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ziębice dnia 09.08.2010 r

WBGKiM.D.5540/4/10

**Wydział Finansowy
w/m**

Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Ziębicach podaje informację z realizacji planu budżetu za I półrocze 2009.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

A- Zadania bieżące

Rozdz.60016 § 4270, 4210, 4300

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8a Utrzymanie dróg gminnych – remont
drogi przy ul. Wrocławskiej**
Plan 60.000,00 zł – Wykonanie 0,00

Wydział zlecił opracowanie kosztorysu inwestorskiego na w/w zadanie.

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8b Utrzymanie dróg gminnych –
przebudowa chodników w rejonie starego miasta 60.000,00**
Plan 650.476,00 – Wykonanie 8.967,00 zł

1. Wykonano projekt budowlany przebudowy chodników w Ziębicach w rejonie starego miasta - 8967,00 zł

Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową chodników na ul. Wałowej, Boh. Getta, Kolejowej, Kościelnej i Gliwickiej. Termin zakończenia prac zgodnie z umową: 15.10.2010r

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8c Utrzymanie dróg gminnych – remont
drogi Skalice- Raczyce II etap**
Plan 630.00,00 – Wykonanie 0,00

Prace drogowe w trakcie realizacji. Zakończenie robót zgodnie z umową do dnia 31.08.2010r

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8d Utrzymanie dróg gminnych – remont
ul. Cichej w Ziębicach**
Plan 30.000,00 zł – Wykonanie 360,00 zł

1. Opracowano kosztorys na remont ul. Cichej - 360,00 zł

Wyłoniono Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na wykonanie remontu ulicy Cichej z terminem wykonania do dnia 30.09.2010 r.

Wykonawcą w/w robót został wybrany: Z.P.U.H „INSAND” Józef Gruszecki ul. Spacerowa 8A, 57-250 Złoty Stok

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8d Utrzymanie dróg gminnych – remont
ul. Małej w Ziębicach**

Plan 40.000,00 zł – Wykonanie 0,00 zł

Posiadamy aktualny kosztorys inwestorski na remont ul. Małej w Ziębicach. Procedury przetargowe rozpoczniemy po wykonaniu sieci wodociągowej w w/w ulicy przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8f Utrzymanie dróg gminnych –
poszerzenie ulicy Spacerowej w Ziębicach**

Plan 5.000,00 – Wykonanie 2.928,00 zł

1. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę chodnika na ul. Spacerowej w Ziębicach - 2.928,00 zł

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8g Utrzymanie dróg gminnych – remont
ul. Słonecznej w Henrykowie**

Plan 30.000,00 – Wykonanie 360,00 zł

1. Opracowano kosztorys inwestorski na remont ul. Słonecznej w Henrykowie - 360,00 zł

Wyloniono Wykonawcę robót na w/w zadanie, z którym zawarto umowę w dniu 16.07.2010r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa 30.09.2010 r.

Wykonawcą robót zostało wybrane: **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o. o ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie.**

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8h Utrzymanie dróg gminnych –
dofinansowanie remontu chodnika na ul. Sportowej w Ziębicach**

Plan 40.000,00 – Wykonanie 0,00

W dniu 07.07.2010r Gmina Ziębice podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania p.n. „Remont chodnika w m. Ziębice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Sportowa wzdłuż budynków nr 10-16”

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8i Utrzymanie dróg gminnych – remonty
różne 323.700,00 zł**

Plan 323.700,00 zł – Wykonanie 31.775,61 zł

1. Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w miejscowości Lubnów, Nowina, Wigańcice, Raczyce, Brukalice, Krzelków i Lipa -4.140,00 zł
2. Wykonano remonty cząstkowe na terenie miasta i gminy w Ziębicach w ilości ok.184 m² -15.440,32 zł
3. Dokonano naprawy chodnika i usunięto przyczynę zapadania się płytek przy ul. Słowackiego w Ziębicach - 1.186,83 zł

4. Ubezpieczono ciągi dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 1.196,00 zł
5. Dokonano zakupu materiału kamiennego z przeznaczeniem na remont ul. Oławskiej w Ziębicach, drogi w miejscowości Raczyce, Henryków, Słuzejów, Wadochowice i Niedźwiednik wraz z transportem
Mieszkańcy w/w miejscowości we własnym zakresie dokonali rozłożenia kamienia na drogach - 6.451,97 zł
6. Dokonano opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej działki pod budowę zatoki autobusowej w m. Jasienica - 51,15 zł
7. Dokonano zakupu piasku z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Przemysłowej - 175,01 zł
8. Dokonano remontu przepustu na drodze relacji Osina Wielka – Osina Mała - 3.114,33 zł

Zadanie budżetowe nr WBGKiM-9 Oznakowanie dróg

Plan 25.000,00 zł – Wykonanie 1.389,43 zł

1. Dokonano wymiany, remontu i montażu nowych znaków drogowych - 1.389,43 zł

Zadanie budżetowe nr WBGKiM-11a Remont dróg transportu rolnego

Plan 94.700,00 – Wykonanie 42.854,93 zł

1. Utrzymanie przejezdności dróg w miejscowości: Lipa, Nowina, Bożnowice, Czerńczyce, Krzelków, Rososznica, Wigańcice, Skalice, Nowy Dwór, Jasłówek, Niedźwiedź, Głęboka, Pomianów Dolny, Niedźwiednik, Osina Wlk. Dębowiec -22.021,08 zł
2. Zakup materiałów z przeznaczeniem na remont dróg transportu rolnego w miejscowości: Lubnów, Wigańcice, Niedźwiedź, Rososznica, Starczówek, Krzelków, Niedźwiednik, Biernacice, Henryków, Raczyce, Głęboka, Osina Wlk wraz z transportem
Mieszkańcy w/w miejscowości we własnym zakresie dokonali rozłożenia kamienia na drogach -19.133,26 zł
3. Zakup rur przepustowych z przeznaczeniem na remont przepustu w miejscowości Wadochowice - 1.268,80 zł
4. Wynajęto koparko-ladowarkę do wykonania prac związanych z obsuwaniem się pobocza drogi w m. Krzelków - 431,79 zł

Zadanie budżetowe nr WBGKiM-11b Remont dróg transportu rolnego – remont drogi w Krzelkowie

Plan 30.000,00 zł – Wykonanie 0,00 zł

W dniu 02.06.2010r została zawarta umowa z Firmą Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek, 58-100 Świdnica ul. Boduena 2/1 na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Krzelków” z terminem wykonania : 30.09.2010r

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-11c Remont dróg transportu rolnego –
remont drogi w Czerńczycach**
Plan 15.000 – Wykonanie 360,00 zł

1. Opracowano kosztorys na remont drogi w Czerńczycach - 360,00 zł

Na realizację w/w zadanie w dniu 16.07.2010r zawarto umowę ze Spółdzielnią Usługowo-Handlową „ROL-GAZ” ul. Wrocławska 6, 57-220 Ziębice z terminem zakończenia robót do dnia 30.09.2010 r

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-11d Remont dróg transportu rolnego –
remont drogi w Niedźwiedziu**
Plan 70.000 – Wykonanie 0,00 zł

Na w/w zadanie jest zdezaktualizowana dokumentacja projektowa, jak również środki w budżecie są niewystarczające na rozpoczęcie procedury przetargowej

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-11e Remont dróg transportu rolnego –
opracowanie kosztorysów i nadzór inwestorski 9.000**
Plan 9.000 zł – Wykonanie 2.100,00 zł

1. Opracowano kosztorysy inwestorskie na remonty przepustów w m. Pomianów Dolny i Głęboka - 2.100,00 zł

Zadanie budżetowe nr WBGKiM-13 remont drogi w miejscowości Służejów
Plan 300,000,00 zł – Wykonanie 366,00 zł

1. Dokonano opłaty za uzgodnienia dokumentacji dot. modernizacji drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m., Służejów - 366,00 zł

Wydział oczekuje na aktualne uzgodnienia po otrzymaniu, których, przystąpi do procedur przetargowych na realizację w/w zadania. Poprzednie uzgodnienia straciły ważność 14.05.2009 r

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-17 dofinansowanie remontu drogi
powiatowej Starczówek – Niedźwiedź**
Plan 300.000,00 – Wykonanie 0,00 zł

Prace drogowe zostały zakończone w miesiącu lipcu. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktury

Sporządziła:
Wiesława Dymarek

Żup. Burmistrza
inż. Maciej Górecki
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

URZĄD MIEJSKI
 w Ziębicach
 Wydział Budownictwa, Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkaniowej
 ul. Przemysłowa 10, tel. 074/819 19 51 do 954
 57-220 ZIĘBICE
 REGON 000530872 NIP 887-10-01-87

**INFORMACJA WBGKiM.I
 Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
 ZA I – PÓŁROCZE 2010 R.**

A). ZADANIA REMONTOWO - BUDOWLANE

Zad 3. Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Przemysłowej

Plan - 100 000.00 zł
 Wykonanie - 0 zł

Kwota przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci kanalizacyjnej burzowej wraz z budową ulicy łączącej osiedle domów jednorodzinnych z ul. Przemysłową. W chwili obecnej trwa procedura przygotowania zamówienia publicznego w trybie przetargu na wyłonienie projektanta dla zamierzenia.

**Zad.15. Dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych.
 (Rozdział – 92120)**

Plan - 40 000,00 zł
 Wykonanie - 243,29 zł

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków -Delegatura w Wałbrzychu po przeprowadzonej kontroli Bramy Paczkowskiej wydał zalecenia pokontrolne z terminem ich realizacji. Przed zleceniem wykonania prac porządkowych w obiekcie przez strażaków OSP – Krzelków dokonano ubezpieczenia NN druhów. W ramach posiadanych środków przewiduje się opłacenie prac porządkowych w obiekcie wykonanych przez OSP – Krzelków oraz opracowanie architektoniczne dla obiektu w celu opracowania sposobu jego użytkowego wykorzystania. Pozostałe środki będą wykorzystane na dofinansowanie dla ubiegających się o dotacje związane z wykonaniem prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych.

**Zad.18. Remont obiektów świetlic wiejskich w Gminie Ziębice
 (Rozdział – 92109)**

Plan - 175 000,00 zł
 Wykonanie - 1 939,80 zł

Wydatek dotyczył opracowania kosztorysów na remont świetlic w Skalicach i Krzelkowie. Obecnie zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i kosztorysów dotyczących remontu budynku w Wigancicach przeznaczonego na świetlicę wiejską a następnie zostanie zlecona naprawa dachu w tym budynku i inne prace remontowo – dostosowawcze na potrzeby świetlicy budynku poszkolnego.

**Zad.24. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Czerńczyce,
(Rozdział – 92605)**

Plan - 12.000,00 zł
Wykonanie - 0 zł

Zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych na wartość 11 935,26 zł termin dokonania odbioru robót i zapłacenja za prace do 31 sierpnia b.r.

**Zad.25. Remont wyposażenia obiektu sportowego SPARTA w Ziębicach
(Rozdział – 92109)**

a) remont i wyposażenie pokoi hotelowych w budynku głównym

Plan - 46 000,00 zł
Wykonanie - 29 683,00 zł

W związku z powstałym pożarem w kotłowni obiektu w okresie trwania sezonu grzewczego podjęte zostały roboty awaryjne związane z przebudową kotłowni i wymianą kotła grzewczego gazowego. Koszt 29.683,00 zł.

Zawarta została umowa o wykonanie prac projektowych na roboty budowlane dostosowawcze obiekt do wymagań techniczno-użytkowych na wartość 6 100,00 zł. Pozostała kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie części b) zadania.

b) wyposażenie hali sportowej i trybuny w siedziska

Plan - 52 000,00 zł
Wykonanie - 0 zł.

Opracowana dokumentacja na przebudowę trybuny – widowni przewiduje koszty robót budowlanych w wysokości 154 504,41 zł., wystąpiono o dofinansowanie zadania ze środków pozostałych na zadaniu „Budowa boiska ORLIK” Po otrzymaniu dofinansowania zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na roboty budowlane w trybie określonym Ustawą PZP.

B. GOSPODARKA KOMUNALNA

- 1. Zadanie budżetowe WBGKiM Nr 5 –** **Rozdział 90002**
„ Rekultywacja składowiska odpadów w Ziębicach”
Plan : 100.000 ,00zł
Wykonanie: 0,00
Rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2010r. Realizację zadania prowadzi Zakład Usług Komunalnych
- 2. Zadanie budżetowe WBGKiM – Nr 5 b** **Rozdział 90003**
„ Oczyszczanie miasta”
Plan: 295.000,00 zł
Wykonanie : 157.259,00 zł
Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach oczyszczaniem objętych było 9082 mb poboczy ulic, ulic 20.124 m² , placów – 6.812,75m² oraz opróżnieniem 165 koszy ulicznych .Opróżniano również kontenery na targowisku miejskim i przystankach autobusowych.
- 3. Zadanie budżetowe WBGKiM nr 5c ,** **Rozdział 90004**
„ Utrzymanie terenów zielonych w tym w parku miejskim w Ziębicach”
Plan : 266.000,00 zł
Wykonanie : 157.259,70 zł
W ramach zaplanowanych środków w ciągu I-go półrocza Dokonano pielęgnacji terenów na pow. 23.300 m² oraz cięcia Żywopłotów płotów na pow. 15.000m² , prześwietlenia koron drzew, wycinkę suchych gałęzi, koszenie trawników, zakupu i sadzenie kwiatów i krzewów.
Wykonano montaż ogrodzenia metalowego przy Pl. St. Oziębłowskiego
- 4. Zadanie budżetowe WBGKiM – 5d ,** **Rozdział 90015**
„Oświetlenie dróg w gminie Ziębice”

Plan : 733.370,00zł
Wykonanie : 382.179,34zł
W zadaniu tym ujęte są środki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy oraz koszty związane z eksploatacją 1808 punktów świetlnych oraz oświetlenie targowiska miejskiego.
- 5. Zadanie budżetowe WBGKiM – 5e , rozdział 90001**
„Gospodarka wodno – ściekowa”
Plan : 160.000,00 zł
Wykonanie : 17.353,04 zł
Kwotę 17.353,04 zł wydatkowano na sezonowe czyszczenie wpustów ulicznych na drogach gminnych , mechaniczne czyszczenie kanałów i obiektów w rejonie ul. Mokrej i targowiska miejskiego

**6. Zadanie budżetowe WBGKiM Nr 7f,
„Utrzymanie urzędzeń komunalnych”**

Rozdział 90095

Plan : 99165,00zł

Wykonanie : 12.807,66 zł

Kwotę 12.807,66 zł wydatkowano między innymi na :

- opracowanie dokumentacji na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Gliwickiej 6 w Ziębicach - 1.999,99 zł
- wykonanie świadectw energetycznych dla bud. Gliwicka 6 w Ziębicach – 2.800,00 zł
- pozostała kwota 7365,67 wydatkowana została na :
zakup środków czystości dla targowiska, zakup energii na targowisko, dostawa wody na targowisko, koszty związane z utrzymaniem fontanny i muszli koncertowej, wynagrodzenie gospodarza targowiska i opiekuna wc na parkingu w Henrykowie , inne drobne wydatki

**7. Zadanie budżetowe WBGKiM – nr 7
„Dodatki mieszkaniowe”**

Rozdział 71035

Plan : 500.000,00zł

Wykonanie -182.654,35 zł

Jedna decyzja przyznająca pomoc finansową w formie dodatku mieszkaniowego obejmuje okres sześciomiesięczny tj. 6 wypłaconych dodatków.

W I-szym półroczu 2010 wydano 243 decyzje z czego 228 to decyzje pozytywne.

Ogółem, wypłacono 1333 dodatki mieszkaniowe na

kwotę 182.654,35zł

z czego : 1083 dodatki na kwotę 148.487,47 przypada na mieszkania

w zasobie komunalnym, 128 dodatków na kwotę 17.159,53zł przypada

na wnioskodawców zamieszkujących zasobie spółdzielni mieszkaniowej natomiast

122 dodatki na kwotę 17.007,35 zł przypada na wspólnoty mieszkaniowe oraz

mieszkania w zasobie prywatnym , zakładowym i innym.

Średni dodatek mieszkaniowy w I-szym półroczu 2010r.r, wynosił 138,53 zł.

C. ZADANIA BIEŻĄCE RÓŻNE

1. Zadanie budżetowe WBGKiM – Nr 14

„Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

Rozdział 71004

Plan : 252.878,00 zł

Wykonanie : 12.632,34 zł

Kwota 12.632,34 zł została wydatkowana na :

a/ na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

- 5550,00 zł

- b/ sporządzenie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przez Komisję Urbanistyczną – 4575,00 zł
- c/ ogłoszenia w prasie i inne wydatki – 2507,34 zł

W drugim półroczu 2010r. nastąpi zakończenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta Ziębice , z wyłączeniem terenu zawartego wewnątrz ulicy Wałowej oraz planowane jest zakończenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Henryków.

Ponadto w II –gim półroczu planowane jest rozpoczęcie procedury związanej ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla całej gminy Ziębice .

Z up. Burmistrza

inż. Maciej Górecki
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej