

RG.0012.1.5.2015

**Protokół nr VI/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 27 października 2015 r.**

Szóste posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Parysowie odbyło się dnia 27 października 2015 r. w godzinach od 09:30 do 11:30 w Urzędzie Gminy w Parysowie. Uczestniczyło w nim 5 członków ww. Komisji (zgodnie z załączoną listą obecności).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Belkiewicz, informując, że tematem posiedzenia jest kontrola inwestycji gminnych wykonanych w tym roku oraz placówek oświatowych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją zamówień publicznych następujących inwestycji realizowanych w 2015 r. oraz dokonali oględzin zadań wykonanych w placówkach oświatowych, stwierdzając, co następuje:

- 1) przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny. Oferty na wykonanie inwestycji złożyło 5 firm. W drodze zapytania ofertowego wybrane zostało przedsiębiorstwo Fedro, które złożyło ofertę na kwotę 119 856,89 zł. Była to oferta najbardziej korzystna ekonomicznie. Zadanie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją. Odbiór nastąpił dnia 26 sierpnia 2015 r.
- 2) remont dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Choiny, Łukówiec, Poschła i Wola Starogrodzka. Dwie firmy złożyły oferty za wykonanie tego zadania. Najkorzystniejsza ekonomicznie była oferta firmy Mar-Kub Marcin Zawadka z siedzibą w Gocławiu za kwotę 65 423,70 zł. Odbiór nastąpił dnia 20 sierpnia 2015 r.
- 3) przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim w kwocie 144 556,57 zł. Oferta ta była najbardziej korzystna ekonomicznie. Odbiór inwestycji planowany jest na 30 października 2015 r.
- 4) wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec. Wpłynęły 3 oferty na wykonanie zadania. W drodze zapytania ofertowego wybrana została firma Granit Usługi Brukarskie z siedzibą w Garwolinie. Oferowana kwota 57 454,12 zł była najniższa. Odbiór zadania nastąpił 22 czerwca 2015 r.
- 5) wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem terenu przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Starowola. Oferty złożyły 3 firmy. Wybrany został Granit Usługi Brukarskie z siedzibą w Garwolinie, oferująca wykonanie zadania za kwotę 36 366,07 zł (najniższa kwota). Zadanie zostało odebrane dnia 22 września 2015 r.
- 6) przebudowa wodociągu w ul. Kozłowskiej w Parysowie. Do przetargu przystąpiły 3 firmy. Najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę na kwotę 139 001,51zł złożył PHU Hydromix Sebastian Piętka, który został wybrany w przetargu. Odbiór inwestycji nastąpił 16 października 2015 r.
- 7) zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pokoju nauczycielskiego na salę zajęć przedszkolnych z wydzieleniem dodatkowej toalety w budynku Publicznego Przedszkola w Parysowie. Wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania: PHU Tomex Tomasz Zgubień z siedzibą w Drohiczynie. Złożyła ona ofertę na kwotę 26 727,83 zł. Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z umową. W związku z czym firma zrezygnowała z części wynagrodzenia.

- 8) budowa łazienek oraz odnowienie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie. Wpłynęły 3 oferty na wykonanie zadania. Wybrana została firma Usługi Ogólnobudowlane i Sanitarne z siedzibą w Przykorach. Złożyła ona ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie w kwocie 50 288,56 zł Odbiór zadania nastąpił 4 września 2015 r.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli dokonała następujących ustaleń i wniosków:

- przetargi oraz zapytania ofertowe zostały przeprowadzone zgodnie z prawem;
- dokumentacje inwestycji są kompletne;
- wybrane zostały oferty firm, które złożyły oferty najkorzystniejsze cenowo;
- roboty zostały lub zostaną (przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka) zakończone w terminach wskazanych w umowach;
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pokoju nauczycielskiego na salę zajęć przedszkolnych z wydzieleniem dodatkowej toalety w budynku Publicznego Przedszkola w Parysowie została wykonana wadliwie. Wykonawca nie usunął wad i usterek we wskazanym przez Gminę terminie. Ich wartość została oszacowana na około 6 000 zł. O tę kwotę została pomniejszona faktura za wykonanie zadania. Poprawki powinny zostać wykonane w najbliższym możliwym terminie nie kolidującym z funkcjonowaniem przedszkola. Do wykonania pozostałych inwestycji Komisja nie miała uwag.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie dokumentacji kontrolowanych inwestycji.

Na skutek wyczerpania tematów Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. *Belkiewicz Jerusz*

2. *Reki Irene Reki*

3. *[Signature]*

4. *Szelego Katarzyna*

5. *Zawodnia*

Protokołowała:

Katarzyna Legat

K. Legat