


WYKONANIE PRZEDZIĘWZIĘĆ DO WPF NA 31 GRUDNIA 2013 R.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	%	Objaśnienia
		od	do				
	Razem			9115679,00	2462661,89	27,0	
	-wydatki bieżące			160000,00	42947,58	26,8	realizacja zadania w 2014 roku
1.[m]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZREŃSK	2011	2014	160000,00	42947,58	26,8	
	-wydatki majątkowe			8955679,00	2419714,31	27,0	
1.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA DRÓGI KUNKI, gm. Szreńsk	2012	2014	331000,00	12730,40	3,8	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014
2.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA DRÓGI PRZYCHÓD, gm. Szreńsk	2012	2014	162900,00	500,00	0,3	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014
3.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI ROCHNIA	2012	2015	428528,00	0,00	0,0	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2015
4.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - REEMONT KAPITAŁNY I MODERNIZACJE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LIBERADZ	2012	2013	163251,00	125405,81	76,8	Realizacja zadania w 2013 r.
5.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - REMONT ZPO (SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)	2012	2017	4530000,00	0,00	0,0	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2017

WYKAZ PRZEDZIĘWZIĘĆ DO WPF NA 31 GRUDNIA 2013 R.

6. [m]	ZADANIE INWESTYCYJNE - ROZBUDOWA ZPO I GIMNAZJUM W SZREŃSKU ETAP I - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM	2011	2014	3100000,00	2189008,08	70,6	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014
7. [m]	ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI (ZAMIATARKA, WÓZ ASENIZACYJNY)	2011	2013	240000,00	92070,02	38,4	Realizacja zadania w 2013 r.



Marek Nitczyński