

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2005 roku

w zł.

Lp.		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. / zakończ.	Wielkość j.m / ilość	Wartość zadania ogółem / kosztorys	Poniesione Nakłady do 31.12 2004 r / śr. gminy inne	Ogółem I półrocze 2005 roku / Plan / Wykon.	Plan i finansowanie			Uwagi
										Środki Gminy / Plan / Wykonanie	Pożyczki dotacje / Plan / Wykonanie	Obligacje / Plan / Wykonanie	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Infrastruktura drogowa	600	60016	Budowa drogi ul.Dalszej	X 2004 IX 2005	m <sup>2</sup> 1400	640.420,00 626.832,00	7.733,60	<u>96.063</u> x	<u>96.063</u> x	x	x	*480.315,13 **64.042,02
2		600	60016	Budowa drogi ulicy Gospodarczej	III 2005 X 2005	dokumentacja	20.000,00 20.000,00	x	<u>20.00</u> 0 x	<u>20.000</u> x	x	x	x
3.		600	60016	Budowa drogi transportu rolnego ul. Zielona	IV 2005 X 2005	m <sup>2</sup> 2100	68.750,00 65.450,00	3.300,00	<u>39.20</u> 0 x	<u>39.200</u> x	x	x	<u>26.250,00</u>
		600		<b>Razem</b>			<b>733.951,77 712.282,00</b>	<b>11.033,60</b>	<b><u>155.263</u> x</b>	<b><u>155.263</u> x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	x
4.	Budynki publiczne i mieszkalne	700	70095	Budowa budynku mieszkaniowego 32 rodzinnego przy ul. Młynarskiej	IX 2003 X 2005	32 mieszk	2.944.727,8 4 2.831.337,7 6	8.822,29 490.000****	<u>2.412.867</u> 440.779	<u>252.867</u> 60.779	x	<u>2.160.000</u> 380.000	x
5.		801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Mickiewicza	II 2004 IX 2005	Obiekt	523.678,05 414.849,00	28.670,00	<u>418.671</u> 610	<u>108.671</u> 610	<u>310.000</u> x	x	x
6.		750	75023	Zakup komputerów, drukarek, kserokopiarki	2005	x	<u>19.100,00</u>	x	<u>19.100</u> 15.994	<u>19.100</u> 15.994	x	x	x

7.		754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	2005	x	15.000,00	x	<u>15.000</u> x	<u>15.000</u> x	x	x	x
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
8.		851	85111	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia	2005	x	15.000,00	x	<u>15.000</u> x	<u>15.000</u> x	x	x	x
8.	Ochrona środowiska	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic S. Okrzei i B. Chrobrego	IV 2005 XI 2005	1474m k. główny 635m przyłącza	1.209.166,2 1.189.273,5 0	7.000,00	<u>1.210.000</u> x	<u>X</u> x	<u>1.210.000</u> x	x	*906.874,68 **120.916,62
9.		900	9001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic; Ząbkowickiej, Sąsiedzkiej, Bohaterów Getta, Ligockiej i Okrzei – przygotowanie zadania do realizacji w 2006 r	III 2005 VI 2005	dokument.	35.000,00 35.000,00	X	<u>35.000</u> x	<u>35.000</u> x	x	x	x
		900		<b>Razem</b>		x	1.244.166,2 4 1.224.273,5 0	7.000,00	<u>1.245.000</u> x	<u>35.000</u> x	<u>1.210.000</u> x	x	x
				<b>Ogółem</b>		x	5.495.623,9 0 5.276.794,2 2	55.525,89 490.000****	<u>4.280.901</u> 457.383	<u>600.901</u> 77.383	<u>1.520.000</u> x	<u>2.160.000</u> 380.000	x

\* dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,

\*\* dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki i Pracy

\*\*\* dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

\*\*\*\* obligacje

