

PLAN  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
„BIOZ”

NAZWA OBIEKTU:

**DRÓG-PROJEKT**  
Marek Molter  
37-500 Jarosław os. Wojska Polskiego 1/17  
Nip 862-123-08-83  
Tel 016 6215006 Kom 697330050

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNCH  
POŁOŻONYCH NA DZIAŁKACH O NR. EWID.

ODCINEK „E” dz. ewid. nr 4013, 3951, 4014 km 0 + 000,00 ÷ 0 + 364,50

ODCINEK „F” dz. ewid. nr 4025, 3951, 4021 km 0 + 000,00 ÷ 0 + 343,00

ODCINEK „G” dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0 + 000,00 ÷ 0 + 331,00

w miejscowości JEŻOWE PODGÓRZE

ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNCH  
POŁOŻONYCH NA DZIAŁKACH O NR. EWID.

ODCINEK „E” dz. ewid. nr 4013, 3951, 4014 km 0 + 000,00 ÷ 0 + 364,50

ODCINEK „F” dz. ewid. nr 4025, 3951, 4021 km 0 + 000,00 ÷ 0 + 343,00

ODCINEK „G” dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0 + 000,00 ÷ 0 + 331,00

w miejscowości JEŻOWE PODGÓRZE

NAZWA INWESTORA;

GMINA JEŻOWE

SPORZĄDZAJĄCY  
PLAN BIOZ:

DRÓG - PROJEKT  
MAREK MOLTER  
ul. WOJSKA POLSKIEGO 1/17  
37 – 500 JAROSŁAW

PLAN  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
„BIOZ”

---

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (elementów robót)
  - 1.1. Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta drogi,
  - 1.2. Odwiezieniem nadmiaru urobku ziemi pochodzącej z koryta drogi,
  - 1.3. Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża,
  - 1.4. Wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z tłucznia kamiennego,
  - 1.5. Skropienie asfaltem górnej warstwy podbudowy tłuczniowej,
  - 1.6. Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej (warstwa scieralna),
  - 1.7. Wykonanie poboczy gruntowych,
  - 1.8. Wykonanie oznakowania pionowego,
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:
  - 2.1. Obiektów podlegających rozbiórce i adaptacji.
    - brak obiektów podlegających rozbiórce,
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia ludzi:
  - 3.1. Jak w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.8.
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich występowania:
  - 4.1. Jak w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.8.
5. Prowadzenie robót budowlanych dla robót ziemnych mechanicznych i ręcznych – z odpowiednim oznakowaniem strefy robót.  
Prowadzenie robót związanych z wykonaniem budowy drogi gminnej, konstrukcji podstawowej drogi oraz wykonania poboczy  
– wydzielenie strefy robót, oraz odpowiednie jej oznakowanie zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
  - 6.1. Ogólny instruktaż przed rozpoczęciem robót – realizacji zadania, każdorazowy instruktaż przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót wymienionych w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.8.
  - 6.2. System zabezpieczenia: kaski ochronne, kamizelki ochronne koloru pomarańczowego bariery oddzielające ruch od strefy robót oraz oznakowanie pionowe.
  - 6.3. Bezpośredni nadzór nad pracami: szkolenia i instruktaże kierownika budowy sprawującego bezpośredni nadzór nad robotami.
7. Sposób przechowywania (składowania) i przemieszczania materiałów, wyrobów na terenie budowy:

Materiały takie jak piasek, tłuczeń, oraz elementy barier ochronnych będą składowane poza obrębem pobocza – **bezwzględny zakaz składowania materiałów**

PLAN  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
„BIOZ”

---

na istniejącej jezdni.

8. Środki techniczno – organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.  
Wydzielenie działki roboczej wraz z jej wygradzeniem, oznakowanie pionowe tymczasowe na czas prowadzenia robót.  
Jak w punkcie 1 pkt. 6.1 ÷ 6.3.
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: Dokumentacja techniczna oraz dokumentacja tymczasowego oznakowania robót przechowywana będzie w 1 egzemplarzu u kierownika budowy i 1 egzemplarzu u inwestora.

Jarosław; 2016-01-22

**Marek Molter**  
Uprawnienia do projektowania, kierowania,  
nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej  
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych  
.....**Nr upr. 67/Tbg/91**.....  
( podpis )