

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA**

**NAZWA OBIEKTU:** OŚWIETLЕНИЕ ULICZNE – BUDOWA ODCINKA  
LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO  
ZE STACJI TRAFO CHOLEWIANA GÓRA 7 SUDOŁY

**ADRES OBIEKTU:** CHOLEWIANA GÓRA – SUDOŁY, gm. Jeżowe  
dz. nr: 1539

**INWESTOR:** GMINA JEŻOWE  
JEŻOWE 136A  
37-430 JEŻOWE

**OPRACOWAŁ:** inż. ADAM HARA  
upr. proj. 230/TBG/94

1) Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- oświetlenie uliczne, budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- linia napowietrzna nN;
- droga gminna;
- budynki mieszkalne;

3) Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- linia napowietrzna nN;
- prace w obrębie pasa drogowego;

4) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

- prace na wysokości ponad 5m;
- prace przy przejściach oświetleniowej linii napowietrznej nN przez drogę gminną;
- roboty budowlane prowadzone przy montażu przewodów i wysięgników i oprav oświetleniowych;
- roboty elektryczne pomiarowe;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

a) Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy przedstawić następujący zakres zagadnień:

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń;
- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tj. dróg;

- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP;
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników;
- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru;
- zapoznanie pracowników z planem BiOZ opracowanym przez kierownika budowy;

b) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót:

- Roboty, prowadzone w drogach gminnych prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem tj. „Organizacją ruchu zastępczego”.
- Ponadto organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z:
- „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r.,
- Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowych”,
- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
- Prawem o ruchu drogowym,
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.
- Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

- całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej,
- w czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą

organizację robót, oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:

- a) wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
- b) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi,
- c) zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
- d) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,
- e) przeprowadzić instruktaż pracowników,
- f) wyposażyc pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej,
- g) zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy,
- h) teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

## **7. Uwaga końcowa.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.