

# **INFORMACJA**

## **dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

1. Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 316054T Suskrajowice przez wieś na odcinku od km 0+005 do km 0+595,
2. Adres obiektu: Suskrajowice
3. Działka nr: Nr 298/2, 296  
gmina Chmielnik, woj. świętokrzyskie
4. Inwestor: Gmina Chmielnik
5. Adres Inwestora: Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
6. Nazwa i adres jednostki opracowania informacji  
bioz

Imię i nazwisko projektanta:

Specjalność i nr uprawnień:

Data opracowania projektu: 03.2015

Opracował:

## **CZEŚĆ OPISOWA ZAWIERA:**

### **1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:**

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową;
- Wykonanie nawierzchni ścieralnej;
- Utwardzenie poboczy;
- Przebudowa zjazdów Ø50cm;
- Przebudowa zjazdów Ø40cm;

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

- wodociąg;
- linia napowietrzna NN;
- linia napowietrzna teletechniczna;

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- Linia napowietrzna NN;
- Transport materiałów;
- Praca sprzętu drogowego tj. walcy drogowych przy zagęszczaniu kruszywa kamiennego, rozkładarka mas bitumicznych, równiarka przy robotach ziemnych i rozkładaniu kruszywa kamiennego

#### **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót:**

- Niewłaściwe stosowanie zasad i przepisów bhp;
- Używanie sprzętu i narzędzi w złym stanie technicznym;
- Nieoznakowane roboty w pasie drogowym;
- Brak sprzętu ochrony osobistej pracowników;
- Niezgodne z instrukcją składowanie materiałów budowlanych.

#### **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy:**

- Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy oraz przy zmianie charakteru robót;
- Przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy operatorów, robotników przy masie asfaltowej oraz kierowców przy rozładunku materiałów przez kierownika robót;
- Oznakowanie prowadzonych robót przez kierownika budowy.

#### **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu:**

- Plac budowy wyposażyć w środki gaśnicze i materiały opatrunkowe pierwszej pomocy;
- Sprawny technicznie sprzęt do prac drogowych;
- Sprawny sprzęt do robót ziemnych;
- Środki łączności – telefon;
- Przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników;
- Oznakowanie robót;

#### **7. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bioz zgodnie z §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.**

Opis wykonał: