

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: **Gmina Ostrów
39-103 Ostrów**

ADRES INWESTYCJI: **Wola Ociecka, dz. nr ewid. gr. 159/2
obr. 0008 Wola Ociecka**

TEMAT: ***PROJEKT PRZEBUDOWY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU SZKOŁY W WOLI OCIECKIEJ
NA PRZEDSZKOLE .***

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Rafał Owczarek

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów:

Zakres robót przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji parteru budynku szkoły w Woli Ocieckiej na przedszkole. Budynek będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w m. Wola Ociecka na działce nr ewid. gr. 159/2 obr. 0008 Góra Wola Ociecka gmina Ostrów.

Kolejność wykonywania robót budowlanych:

- montaż okien i drzwi
- instalacje
- posadzki
- tynki malowanie,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem wolno stojącym, będącym przedmiotem niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas wykonywania robót budowlanych przewiduje się następujące zagrożenia:

- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac, malarskich i monterskich,
- porażenie prądem podczas obsługi urządzeń elektrycznych,
- niebezpieczeństwo spowodowane pracą urządzeń elektromechanicznych np. szlifierka kątowa.

Wszystkie prace wykonywane na wysokości (tj. prace wykonywane na wysokości 1,0 m ponad poziomem podłogi lub terenu) muszą być prowadzone z zabezpieczeniem przed nieprzewidywalną zmianą położenia, za pomocą stabilnych drabin lub pomostów wyposażonych w odpowiednie balustrady.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

W obiekcie nie będą wykonywane roboty szczególnie niebezpieczne, a tylko roboty ogólnobudowlane prowadzone sposobami tradycyjnymi. Wszyscy pracownicy przeszkoleni będą w zakresie przepisów BHP na stanowisku pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na ogrodzeniu należy wywiesić tablice informujące o prowadzeniu robót budowlanych i zakazie wstępu dla osób niezatrudnionych.

Wszelkie roboty budowlane mogą przeprowadzać pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej.

Wszystkie używane materiały budowlane muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Całość robót budowlanych wykonać pod stałym kierownictwem uprawnionej osoby.

W razie wypadku powiadomić służby ratownicze – telefon alarmowy 112.

Opracował: