

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : Przebudowa części budynku
 przedszkolnego w celu wydzielenia
 oddziału żłobka

Lokalizacja : Stare Pole , ul. Marynarki Wojennej 22

Zlecniodawca : Urząd Gminy w Starym Polu
 ul. Marynarki Wojennej 6
 82-220 Stare Pole

Stadium : budowlany

Funkcja	imię i nazwisko / nr uprawnień	podpis
Projektant:	inż. Jarosław Czermak upr. nr 387/Gd/2002	

Malbork – październik– 2015 rok

1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczęcie budowy :

planowane zakończenia budowy :

3. ZAKRES ROBÓT I WYKONASTWO

rodzaj robót budowlanych : roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne

wykonawstwo : podstawowe roboty konstrukcyjne zlecone zostaną małej ekipie budowlanej o liczbie robotników max 4-5 osób, drobne prace pomocnicze i wykończeniowe metodą gospodarczą,

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Na terenie posesji znajduje się rozbudowywany budynek przedszkola. Teren prawie płaski, częściowo porośnięty trawami i roślinami ozdobnymi.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE

Na działce nie istnieją oraz nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

Obiekt projektowany dwukondygnacyjny, zwieńczony dachem jednopadowym. Szczególną uwagę należy zwrócić przy robotach remontowych - wykuwaniu bruzd, otworów i osadzaniu nowych nadproży stalowych roboty winny być poprzedzone dokładnym podstemplowaniem stropów. Ponadto niebezpieczne są roboty murarskie, ciesielskie, dekarские i wykończeniowe wykonywane na rusztowaniach – upadek z wysokości pracownika, niekontrolowany upadek materiałów i narzędzi budowlanych - w trakcie, których pracownicy bezwzględnie powinni być zabezpieczeni przed upadkiem przez poręczę i rusztowanie. Ponadto należy zachować dużą ostrożność i zasady bhp przy pracach montażowych z użyciem dźwigu, wciągarek czy podnośników, które mogą obsługiwać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i aktualne dopuszczenie do pracy na tych urządzeniach.

7. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót niebezpiecznych kierownik robót zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia, jak ich uniknąć oraz zasady postępowania w razie wypadku. Kierownik budowy zobowiązany jest do bezpośredniego nadzorowania robót jw. lub wyznaczenia osoby nieuczestniczącej bezpośrednio w robotach, która z bezpiecznej odległości prowadzić będzie obserwację przebiegu prac.

8. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.

1. teren Placu Budowy ogrodzić w sposób zapewniający brak swobodnego dostępu osób postronnych, teren przyległy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną
2. teren Placu Budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, „Roboty rozbiórkowe” i „Prace na wysokości”, które w miejscach widocznych stanowić będą odpowiednią informację o ewentualnych zagrożeniach wynikających z faktu wykonywania robót budowlano-montażowych,
5. w trakcie robót używać sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi posiadających wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz wykluczających możliwość stwarzania zagrożenia osobom ich używającym i innych znajdującym się w ich zasięgu,
6. pracownicy, jak i inne osoby znajdujące się na Placu Budowy winny używać odzieży ochronnej i innych środków zabezpieczających przed narażeniem na utratę zdrowia lub życia: rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne itp.,
7. na terenie Placu Budowy wyznaczyć i widocznie oznakować punkt pomocy doraźnej, wyposażony w podstawowe środki opatrunkowe.
8. W czasie robót budowlanych obowiązują zasady Bhp oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

opracował :