
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU DWÓCH BOISK SPORTOWYCH - ZAPLECZE SOCJALNE W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK2012"
ADRES INWESTYCJI : GARDEJA DZIAŁKA NR 186 I 171
INWESTOR : GMINA GARDEJA
ADRES INWESTORA : GARDEJA UL. SPORTOWA 27
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica
DATA OPRACOWANIA : 2008-08-21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2008-08-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Fundamenty pod urządzenia i zaplecze modułowe				
1 d.1	KNR 2-01 0610-02	Nr.1/B.01,- CPV- 45262210- 6 Funda- menty , elementy prefabryko- wane	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	20.408		
2 d.1	KNR 2-18 0613-01	Nr.1/B.01,- CPV- 45262210- 6 Funda- menty , elementy prefabryko- wane	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	14		
3 d.1	KNR 2-18 0613-02	Nr.1/B.01,- CPV- 45262210- 6 Funda- menty , elementy prefabryko- wane	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-1.5*14 = - 21.000		
4 d.1	KNR 2-02 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Wypełnienie studni piaskiem z zagęszczeniem	m ³	14*1* 3.1415*1* 0.25*1.5 = 16.493		
5 d.1	KNR 2-02 0210-04	Nr.1/B.01,- CPV- 45262210- 6 Funda- menty , elementy prefabryko- wane	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu - BETON B20	m ³	0.2*0.25* 4.6*7 = 1.610		
6 d.1	KNR 2-02 0290-01	Nr.1/B.01,- CPV- 45262210- 6 Funda- menty , elementy prefabryko- wane	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.04		
7 d.1	KNR 2-02 0290-02	Nr.1/B.01,- CPV- 45262210- 6 Funda- menty , elementy prefabryko- wane	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.15		
8 d.1	KNR 2-02 0290-02	Nr.1/B.01,- CPV- 45262210- 6 Funda- menty , elementy prefabryko- wane	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.12		

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2			Zaplecze kontenerowe				
9 d.2			Zaplecze kontenerowe ORLIK 2012 -typowe wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wod-kan, elektrycznej i grzewczej.	kpl	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: